

পদ্মা ভিউ স্পেশালাইজড হাসপাতাল সম্প্রসারণ

Drawing Register / নকশা তালিকা

PVH-2026 · ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ

নির্মাণের জন্য ইস্যুকৃত নকশা পূর্ববর্তী সকল সংশোধন বাতিল করে। 'অনুমোদনের জন্য' (For approval) চিহ্নিত নকশা দিয়ে নির্মাণ কাজ করা যাবে না। কোনো কাজ শুরুর পূর্বে ঠিকাদার সংশ্লিষ্ট নকশার বর্তমান সংশোধন নিশ্চিত করবেন।

শিট (Sheet)	শিরোনাম (Title)	সংশোধন (Rev)	তারিখ (Date)	প্রস্তুতকারী (Originator)	অবস্থা (Status)
A-101	সাইট প্ল্যান ও লোকেশন (Site plan & location)	C	১৪ জুলাই ২০২৬	স্থাপত্য সংসদ	Construction
A-201	গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান (Ground floor plan)	D	০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬	স্থাপত্য সংসদ	Construction
A-202	১ম তলা প্ল্যান (First floor plan)	C	১৪ জুলাই ২০২৬	স্থাপত্য সংসদ	Construction
A-203	২য় তলা — আইসিইউ ও ওটি (Second floor — ICU & OT)	C	১৪ জুলাই ২০২৬	স্থাপত্য সংসদ	Construction
A-204	৩য়-৫ম তলা কেবিন প্ল্যান (Level 3-5 cabin plan)	B	২১ জুন ২০২৬	স্থাপত্য সংসদ	Construction
A-310	উত্তর ও পূর্ব এলিভেশন (North & east elevation)	C	০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬	স্থাপত্য সংসদ	Construction
A-420	গ্লেজিং ডিটেইল (Glazing typical details)	B	১৬ আগস্ট ২০২৬	স্থাপত্য সংসদ	For approval
S-101	পাইল লেআউট (Pile layout)	D	১২ এপ্রিল ২০২৬	ভিত্তি ইঞ্জিনিয়ারিং	Construction
S-210	লেভেল ১-৩ ছাদ রিইনফোর্সমেন্ট (Level 1-3 slab reinforcement)	C	২৮ জুন ২০২৬	ভিত্তি ইঞ্জিনিয়ারিং	Construction
S-211	লেভেল ৪-৫ ছাদ রিইনফোর্সমেন্ট (Level 4-5 slab reinforcement)	B	১৬ আগস্ট ২০২৬	ভিত্তি ইঞ্জিনিয়ারিং	Construction
E-100	গ্রাউন্ড ফ্লোর বৈদ্যুতিক লেআউট (Ground floor electrical)	B	০৯ আগস্ট ২০২৬	প্রকৌশল সেবা	Construction
E-500	জেনারেটর ও সাবস্টেশন (Generator & substation)	A	০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬	প্রকৌশল সেবা	For approval
P-100	প্লাম্বিং ও স্যানিটারি লেআউট (Plumbing & sanitary)	B	০৯ আগস্ট ২০২৬	প্রকৌশল সেবা	Construction
M-300	এইচভিএসি চিলার ও ডাক্ট রুট (HVAC chiller & duct route)	B	০৯ আগস্ট ২০২৬	প্রকৌশল সেবা	Construction

বাতিল সংশোধন সম্পর্কে নোট। শিট **A-201** ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সংশোধন D হিসেবে পুনরায় ইস্যু করা হয়েছে — জরুরি বিভাগের প্রবেশপথ স্থানান্তরিত হওয়ায়। সংশোধন C **বাতিল** এবং সাইট থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। শিট **S-211** সংশোধন B তে ১১ আগস্ট ২০২৬ তারিখের লোডিং পর্যালোচনা অনুযায়ী লেভেল ৪ ও ৫ এর রিইনফোর্সমেন্ট পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত।